

एशियन विकास बैंक के ऋण से पोषित उ0प्र0 प्रमुख जिला मार्ग सुधार परियोजना के अन्तर्गत कार्यों की अद्यतन स्थिति

- दिनांक 27 जून, 2017 को ए0डी0बी0, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार के मध्य ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुका है। परियोजना की समाप्ति की तिथि 30 सितम्बर, 2021 है।
- एशियन विकास बैंक ऋण से उ0प्र0 प्रमुख जिला मार्ग सुधार परियोजना की कुल लागत 428 मिलियन यू.एस. डालर (लगभग ₹0 2782 करोड़) है जिसमें एशियन विकास बैंक का अंश 70% (300 मिलियन यू.एस. डॉलर) एवं उ0प्र0 सरकार का अंश 30% (128 मिलियन यू.एस. डॉलर) है। विनिमय दरों में परिवर्तन होने के कारण उक्त ऋण में से (50+30+10+15) 105 मिलियन यू.एस. डॉलर समर्पित कर दिया गया था जिससे ऋण की संशोधित धनराशि 195 मिलियन यू.एस. डॉलर रह गयी थी। परियोजना की समाप्ति 30.09.2021 तक एशियन विकास बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति के लिये वांछित 195 मिलियन यू.एस. डॉलर का व्यय अनुमोदन एवं प्रतिपूर्ति धनराशि उपलब्ध कराये जाने के लिये समयान्तर्गत प्रेषित कर दिया गया है जो कि विभाग की एक विशिष्ट उपलब्धि है।
- परियोजना के अंतर्गत कुल 8 मार्ग चयनित हैं, जिनके सिविल कार्यों के 9 पैकेज बनाये गये हैं।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	जनपद	लम्बाई (कि0मी0)	स्वीकृत संशोधित लागत (करोड़ में)	भौतिक प्रगति (%)	कार्य प्रारम्भ/ समाप्ति की वास्तविक तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हुसैनगंज-हठगांव-अलीपुर मार्ग (01)	फतेहपुर	35.67	153.84	100	21.02.2018 / 15.10.2020	कार्य पूर्ण। पांच वर्ष मार्ग अनुरक्षण का कार्य कार्यदायी फर्म के द्वारा किया जा रहा है।
2	हलियापुर-कुड़ेभार मार्ग (04A & 04B)	सुल्तानपुर	95.63	459.47	100	03.10.2017 / 29.02.2020	
3	नानऊ-दादऊ मार्ग (02)	अलीगढ़	30.00	165.69	100	08.11.2017 / 14.04.2020	
4	बुलन्दशहर-अनूप शहर मार्ग (05)	बुलन्दशहर	36.12	171.02	100	16.01.2019 / 09.07.2020	
5	मुजफ्फरनगर-बढ़ौत मार्ग (03)	मुजफ्फरनगर बागपत	59.17	298.07	100	24.01.2019 / 04.07.2020	
6	कप्तानगंज-हाटा-गौरी बाजार-रुद्रपुर मार्ग (06)	देवरिया / कुशीनगर	84.27	384.64	100	08.03.2019 / 15.03.2022	
7	मोहनलालगंज मौरांवा मार्ग (07)	लखनऊ / उन्नाव	47.80	270.56	100	09.07.2019 / 08.03.2022	
8	अलीगंज सोरों मार्ग (08)	एटा / काशीरामनगर	35.51	162.53	100	06.12.2019 / 31.07.2021	
योग			424.17	2065.82			

- परियोजना के निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार/फर्म द्वारा अगले 5 वर्षों तक अनुरक्षण किये जाने का प्राविधान है।
- परियोजना पर वर्ष 2015 से अब तक कुल ₹0 1974.53 करोड़ व्यय हो चुका है। जिसमें सिविल कार्य पर ₹0 1767.04 करोड़, यूटिलिटी शिपिंग पर ₹0 178.52 करोड़ एवं कंसल्टेंसी पर ₹0 28.97 करोड़ व्यय किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में चालू सिविल कार्यों हेतु ₹0 200 करोड़ का प्राविधान है। जिसके सापेक्ष ₹0 130.98 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसका मार्च, 2022 तक पूर्ण उपयोग कर लिया गया है।
- ए0डी0बी0 को अद्यतन सम्पूर्ण परियोजना हेतु कुल ₹0 1417.08 करोड़ का Reimbursement Claim 30 सितम्बर, 2021 तक प्रेषित किया गया है, जिनके विरुद्ध ₹0 1412.63 करोड़ की प्रतिपूर्ति हो चुकी है। ऋण के सापेक्ष ए0डी0बी0 से पूर्ण प्रतिपूर्ति प्राप्त हो चुकी है। अब प्रतिपूर्ति दावे प्रेषित किये जाने शेष नहीं है।

एशियन विकास बैंक के फेज-2

निम्न 08 मार्ग एशियन विकास बैंक परियोजना से उच्चीकरण हेतु चिन्हित किये गये हैं तथा कुल लम्बाई 372 कि०मी० एवं अनुमानित लागत रू० 2400.00 करोड़ के प्रस्ताव शासन को दिनांक 20.04.2022 को प्रेषित किया गया:-

क्रम सं०	कोर रोड नेटवर्क में क्रम संख्या	मार्ग का नाम	श्रेणी	संख्या	क्षेत्र	जनपद	लम्बाई (किमी०)
1	12	Shivrajpur-Bindki-Lalauli Road	MDR	15C	Prayagraj	Fatehpur	25.88
2	20	Ghazipur Ballia Road	MDR	167E	Azamgarh	Gazipur Ballia	34.00
3	63	Mau Yousufpur Road	MDR	41E	Varanasi	Mau Ghazipur	44.00
4	67	Babarpur-Yakoobpur via Diviya Fafond road	MDR	151W	Kanpur	Auraiya	49.70
6	34	Beekampur Deoria Rudrapur Krahkool Kauriram Road	MDR	152E	Gorakpur	Deoria	54.87
7	43	Merrut Parikshatgarh Aasifabad Mishripur-Garh-Abdulahpur-Bhagwantpur Road	MDR	42W	Merrut	Merrut	53.80
8	78	Babrara Rajpura Keshavpur road	MDR	162W 163W	Bareilly	Sambhal	54.98
9	83	Azamgarh Asaut Mirzapur Mahul Belwai Road	MDR	158 E	Azamgarh	Azamgarh	54.84
Total Length (Km)							372.00